

Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – I. Etapa**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

Název: Obec Malhostovice
Sídlo: Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice
IČ: 00282057
Zastoupená: Petrem Grünwaldem, starostou obce
(dále také jen „**Objednatel**“)

a**2.**

Název: Hroší stavby Morava a.s.
Sídlo: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zapsaná: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Zastoupená: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo
Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo
Richardem Tlaskalem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-4989500207/0100
(dále také jen „**Zhotovitel**“)

takto:**I. Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „**Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – I. etapa**“ (dále také jen „Smlouva o dílo“).

2. Vzhledem k tomu, že:

- a. z důvodu mimořádné opravy poškozené pohonné jednotky stabilizační frézy a následně z důvodu klimatických podmínek, kdy je předpokládán termín provedení stabilizace plánovaný na polovinu měsíce června, dojde k posunutí termínu dokončení stavebních prací; a
- b. dále z důvodu technického dořešení napojení výtoku kanalizace SO 02 do stávající příkopy (prodloužení kanalizace), kdy je předpokládán termín provedení stabilizace plánovaný na polovinu měsíce června, dojde k posunutí termínu dokončení stavebních prací;

se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tomto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, který upravuje níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

III.

1. *Veškeré Zhotovitelem v níže stanoveném období doby plnění řádně provedené práce na díle podle této Smlouvy a vícepráce odsouhlasené předchozí písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem o změně této Smlouvy, Zhotovitel Objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a objednateli doručí ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu Objednateli. K odůvodněné písemné žádosti Objednatele doručené Zhotoviteli před uplynutím doby splatnosti příslušného daňového dokladu Zhotovitel prodlouží dobu splatnosti na 60 dnů od doručení příslušného daňového dokladu Objednateli.*

Zhotovitel řádně provedené práce na díle vyúčtuje Objednateli v těchto stanovených termínech:

- a) *První fakturace: Za období od zahájení stavby do 30. 4. 2019,*
- b) *Druhá fakturace: Za období od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019,*
- c) *Třetí fakturace: Za období od 1. 6. 2019 do předání a převzetí díla.*

Povinnou přílohou každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je soupis provedených a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen dle rozpočtu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, odsouhlasený TDO a oprávněnou osobou Objednatele. Objednatel je zavázán se k soupisu provedených prací, který bude přílohou příslušného vyúčtování měsíční splátky sjednané ceny díla podle této Smlouvy písemně vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 dnů po jeho předložení Zhotovitelem.

4. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, že čl. IV odst. 1 písm. c. a d. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

- c. **Lhůta pro řádné provedení stavebních prací nejpozději do 31. 7. 2019.**
- d. **Lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 8. 2019.**

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem Zhotovitele a starostou Objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení Objednatel a dvě podepsaná vyhotovení Zhotovitel.

V Malhostovicích dne 31. 5. 2019

Objednatel:
Za Obec Malhostovice


.....
Petr Grünwald
starosta

Zhotovitel:
Za Hroší stavby Morava a.s.


.....
Ing. Jiří Dobiáš
člen představenstva



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (24)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: C228597460 tel. 581 695 111