

Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – II. etapa

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

1.

**Název:** Obec Malhostovice  
**Sídlo:** Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice  
**IČ:** 00282057  
**Zastoupená:** Petrem Grünwaldem, starostou obce  
(dále také jen „Objednatel“)

a

2.

**Název:** Hroší stavby Morava a.s.  
**Sídlo:** Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
**IČ:** 28597460  
**DIČ:** CZ28597460  
**Zapsaná:** Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10124  
**Zastoupená:** Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo  
Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo  
Richardem Tláskalem, členem představenstva  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., č.ú. 43-4989500207/0100  
(dále také jen „Zhotovitel“)

**takto:**

**I. Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „**Stezka pro pěší a cyklisty Malhostovice – Nuzířov, propojení obcí – II. etapa**“ (dále také jen „Smlouva o dílo“).



2. Vzhledem k tomu, že:

- a. z důvodu mimořádné opravy poškozené pohonné jednotky stabilizační frézy a následně z důvodu klimatických podmínek, kdy je předpokládán termín provedení stabilizace plánovaný na polovinu měsíce června, dojde k posunutí termínu dokončení stavebních prací; a
- b. dále z důvodu technického dořešení napojení výtoku kanalizace SO 02 do stávající příkopy (prodloužení kanalizace), kdy je předpokládán termín provedení stabilizace plánovaný na polovinu měsíce června, dojde k posunutí termínu dokončení stavebních prací;

se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, který upravuje níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo.

3. Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli, že čl. IV odst. 1 písm. c. a d. Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

- c. **Lhůta pro řádné provedení stavebních prací nejpozději do 31. 7. 2019.**
- d. **Lhůta pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 8. 2019.**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem Zhotovitele a starostou Objednatele obdrží dvě podepsaná vyhotovení Objednatel a dvě podepsaná vyhotovení Zhotovitel.

V Malhostovicích dne 31. 5. 2019

Objednatel:  
Za Obec Malhostovice

  
Petr Grünwald  
starosta

Zhotovitel:  
Za Hroší stavby Morava a.s.

  
Ing. Jiří Dopáš  
člen představenstva



Hroší stavby Morava a.s.  
Průmyslová 955/4 (24)  
779 00 Olomouc - Holice  
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz  
DIČ: C228597460 tel. 581 695 111